

12.11.2008*202618



CNPE FLAMANVILLE								
COURRIER ARRIVEE								
	S	A	C		S	A	C	
DIR				SQSN				
DD				TX				
DDPE				SLS				
MS				AEI				
MPT				SC				
MRH				STE			X	
MC				EC				
MQD				SIP				
RPI				MD				
MRPE	X			SIR				
EPR								
REPONSE				FD	MF			
				X	X			

Auteur(s) : GIRIN Yannick

Date de diffusion : 12/11/2008

RAPPORT
CNPE de FLAMANVILLE -- Tranche 2
2 ème ESSAI DECENNAL D'ETANCHEITE
Mesure du Taux de Fuite
RAPPORT DE FIN D'INTERVENTION

Réf.: D4171/RAP/2008-00507-B

Indice B

8 pages

0 annexe(s)

Entité émettrice : Service Centre d'Étanchéité et d'Auscultation Nucléaire

Documents associés :

Résumé :

L'épreuve enceinte de FLAMANVILLE 2 s'est déroulée du 25 au 30 octobre 2008. A la pression nominale d'essai de 0,38 MPa, les résultats provisoires sont les suivants :

- Taux de fuite : F_m (CNE) = - 0,942 ± 0,045 %/j.

- Débit de fuite : Q_m (CNE) = - 139,9 ± 6,7 Nm³/h.

Le critère d'étanchéité retenu pour l'épreuve est de - 1,125 %/j. Les mesures réalisées pour quantifier la fuite ne transitant pas par l'Espace Entre Enceintes ont donné le résultat suivant :

- Fuites non transitantes (F_{nt}) : -0,45 ± 3,90 Nm³/h.

Accessibilité

Libre EDF-GDF Restreinte Confidentielle Intérêt documentaire : Oui Non Documentation de référence : Oui Non

DIRECTION PRODUCTION
 INGÉNIERIE
 DTG

Dpt Surveillance - Centre
 d'Étanchéité
 et d'Auscultation Nucléaire
 12, rue Saint Sidoine
 80003 YON

Téléphone +33 (0)4 69 65 53 00
 Télécopie +33 (0)4 72 33 55 49

www.edf.fr

EDF - SA au capital de 911 065 545 euros
 552 061 317 R.O.S. Paris